

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: REFORMA E RECUPERAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE VIADUTOS

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.076,72	100%	13.076,72		0,00		0,00		0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 5.244,22	100%	5.244,22	0%	0,00		0,00		0,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 22.547,09	80%	18.037,67	20%	4.509,42	0%	0,00	0%	0,00
4	FORRO	R\$ 5.532,29	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.532,29	0%	0,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 34.852,33		0,00	70%	24.396,63	30%	10.455,70	0%	0,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 30.503,17		0,00	20%	6.100,63	20%	6.100,63	60%	18.301,90
7	COBERTURA	R\$ 12.080,24		0,00		0,00	20%	2.416,05	80%	9.664,19
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.593,49	50%	6.296,75	50%	6.296,75	0%	0,00	0%	0,00
9	PISOS E REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 51.119,03	0%	0,00	0%	0,00	70%	35.783,32	30%	15.335,71
10	PINTURA	R\$ 9.491,55	0%	0,00		0,00	0%	0,00	100%	9.491,55
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 6.623,08	10%	662,31	20%	1.324,62	60%	3.973,85	10%	662,31
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 15.216,82	10%	1.521,68	20%	3.043,36	60%	9.130,09	10%	1.521,68
13	LOUÇAS E METAIS	R\$ 27.745,31	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	27.745,31
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 7.894,00	10%	789,40	40%	3.157,60	40%	3.157,60	10%	789,40
15	RAMPA DE ACESSO FRONTAL	R\$ 34.158,22	0%	0,00	0%	0,00	50%	17.079,11	50%	17.079,11
16	ARQUIBANCADAS	R\$ 10.182,94	50%	5.091,47	0%	0,00	0%	0,00	50%	5.091,47
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.040,83	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.040,83
		R\$ 299.901,33	16,91%	R\$ 50.720,21	16,28%	R\$ 48.829,01	31,22%	R\$ 93.628,64	35,59%	R\$ 106.723,46
					33,19%		64,41%		100,00%	
									100,00%	R\$ 299.901,33