



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Sistema de Abastecimento de Água

Local: Linha São Pedro

Item	Descrição	Valor Total R\$	MÊS											
			1		2		3		4		5		6	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	2617,78	100,00	2617,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	ADUTORA	29358,22	0,00	0,00	100,00	29358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	RESERVAÇÃO	19236,64	0,00	0,00	100,00	19236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	136765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	27353,13	20,00	27353,13	30,00	41029,69	30,00	41029,69
5.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES	14274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2854,83	20,00	2854,83	30,00	4282,24	30,00	4282,24
6.0	INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR	52450,34	100,00	52450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	Adm Obra	5094,05	10,00	509,41	10,00	509,41	20,00	1018,81	20,00	1018,81	20,00	1018,81	20,00	1018,81
		R\$ 259.796,80	21,39	R\$ 55.577,53	18,90	R\$ 49.104,27	12,02	R\$ 31.226,76	12,02	R\$ 31.226,76	17,83	R\$ 46.330,74	17,83	R\$ 46.330,74
		ACUMULADO	21,39	R\$ 55.577,53	40,29	104.681,80	52,31	135.908,56	64,33	167.135,33	82,17	213.466,06	100,00	259.796,80

Passo Fundo, RS, 07 de outubro 2024

Eng^a Civil Reni Bazanella
CREA-RS 842484