

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS
Obra: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VIADUTOS

CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO

1,25	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	TOTAL C/ BDI	1 MÊS		2 MÊS		3 MÊS		4 MÊS	
				FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.850,04	R\$ 22.271,49	100%	22.271,49		0,00		0,00		0,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	5.656,95	R\$ 7.058,18	100%	7.058,18	0%	0,00		0,00		0,00
3.0	FUNDAÇÕES	R\$ 22.152,95	R\$ 27.640,24	80%	22.112,19	20%	5.528,05	0%	0,00	0%	0,00
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 63.336,77	R\$ 79.025,29	10%	7.902,53	50%	39.512,64	40%	31.610,12	0%	0,00
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 26.211,69	R\$ 32.704,33		0,00	50%	16.352,16	50%	16.352,16	0%	0,00
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 33.973,97	R\$ 42.389,32		0,00	0%	0,00	30%	12.716,80	70%	29.672,52
7.0	COBERTURA	R\$ 38.544,36	R\$ 48.091,80		0,00		0,00	20%	9.618,36	80%	38.473,44
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 994,46	R\$ 1.240,78	30%	372,23	70%	868,55	0%	0,00	0%	0,00
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 48.482,39	R\$ 60.491,47	0%	0,00	0%	0,00	60%	36.294,88	40%	24.196,59
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 23.662,17	R\$ 29.523,29	0%	0,00	30%	8.856,99	60%	17.713,97	10%	2.952,33
11.0	PINTURA	R\$ 10.154,18	R\$ 12.669,37							100%	12.669,37
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 267,49	R\$ 333,75	10%	33,37			90%	300,37		
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 2.388,69	R\$ 2.980,37	20%	596,07			80%	2.384,29		
14.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 2.272,80	R\$ 2.835,77							100%	2.835,77
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	R\$ 11.436,72	R\$ 14.269,60	20%	2.853,92			80%	11.415,68		
16.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 622,09	R\$ 776,18							100%	776,18
		R\$ 308.007,71	R\$ 384.301,22	16,45%	R\$ 63.199,99	18,51%	R\$ 71.118,39	36,02%	R\$ 138.406,64	29,03%	R\$ 111.576,20