

	Obra	Bancos	B.D.I.			Encargos Sociais	
	Ponte em concreto armado - 15,80x6,00 - Linha Rio Marcelino - Interior - Viadutos	Grande do Sul SBC - 10/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul	24,58%			Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	Administração Local	100,00% 120.346,18	50% R\$ 60.173,09	50% R\$ 60.173,09			
2	Serviços Complementares	100,00% 29.705,00	50% R\$ 14.852,50	50% R\$ 14.852,50			
3	Serviços Preliminares	100,00% 41.859,08	30% R\$ 12.557,72	50% R\$ 20.929,54	20% R\$ 8.371,82		
4	Fundações	100,00% 26.731,85		100% R\$ 26.731,85			
5	Pilares	100,00% 41.836,05			100% R\$ 41.836,05		
6	Cortinas	100,00% 238.405,88		30% R\$ 71.521,76	70% R\$ 166.884,12		
7	Longarinas	100,00% 219.218,92				100% R\$ 219.218,92	
8	Laje / Guarda Rodas	100,00% 50.051,45				70% R\$ 35.036,02	30% R\$ 15.015,44
<b>Porcentagem</b>			<b>11,40%</b>	<b>25,28%</b>	<b>28,26%</b>	<b>33,10%</b>	<b>1,95%</b>
<b>Custo</b>			<b>R\$ 87.583,31</b>	<b>R\$ 194.208,74</b>	<b>R\$ 217.091,99</b>	<b>R\$ 254.254,93</b>	<b>R\$ 15.015,44</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>11,40%</b>	<b>36,68%</b>	<b>64,95%</b>	<b>98,05%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>R\$ 87.583,31</b>	<b>R\$ 281.792,06</b>	<b>R\$ 498.884,04</b>	<b>R\$ 753.138,98</b>	<b>R\$ 768.154,41</b>

Cleiton Zanatta  
Engenheiro Civil - CREA RS 238059