

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS - RS**

**Obra: PONTILHÃO LINHA MONTE CLARO PRÓXIMO PROPRIEDADE FAMÍLIA BRZEZINSKI 2024**

**CRONOGRAMA - FÍSICO / FINANCEIRO**

|          | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | TOTAL C/ BDI           | 30 DIAS        |                        |
|----------|--|------------------------|----------------|------------------------|
|          |  |                        | FÍSICO         | FINANCEIRO             |
| 1.1      | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA COM TRAVAMENTO E FIXAÇÃO DE TRANSVERSAIS DE MADEIRA DE 10x15cm. | R\$ 8.074,8196         | 100%           | R\$ 8.074,8196         |
| 1.2      | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 60 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  | R\$ 13.889,7814        | 100%           | R\$ 13.889,7814        |
| 1.3      | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - DUAS CAMADAS DE AÇO 16,0mm 40x40cm                | R\$ 6.027,0829         | 100%           | R\$ 6.027,0829         |
| 1.4      | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.   | R\$ 1.743,3998         | 200%           | R\$ 1.743,3998         |
| 1.5      | ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.  | R\$ 1.363,6623         | 100%           | R\$ 1.363,6623         |
| 1.6      | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIR DE 7 M³, EM VIA RURAL EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).  | R\$ 3.445,0416         | 100%           | R\$ 3.445,0416         |
|          |  |                        |                |                        |
| Subtotal |  |                        |                |                        |
|          |  |                        |                |                        |
|          |  |                        |                |                        |
|          |  | <b>R\$ 34.543,7876</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 34.543,7876</b> |